ANDESTRANSPORTE S.A.S.

Ficha técnica del activo — bomba principal P-101, estación Ayacucho

Código	FIC-ACT-P101	**Versión**	2
Fecha de emisión	2024-06-05	**Tipo**	Ficha técnica de activo
Área emisora	Gerencia de Integridad y Mantenimiento	**Activo / alcance**	P-101
Reemplaza a	FIC-ACT-P101 v1		

1. Identificación

Campo	Valor
Tag	P-101
Descripción	Bomba centrífuga multietapa de transporte
Ubicación	Estación Ayacucho — patio de bombeo
Año de instalación	2012
Criticidad	Alta

2. Datos de operación

Parámetro	Valor de diseño	Límite de alarma
Caudal	4.200 bpd por etapa	—
Presión de descarga	1.180 psi	1.240 psi
Temperatura de cojinetes	65 °C	82 °C
Vibración global	2,8 mm/s	7,1 mm/s

3. Histórico de intervenciones mayores

Fecha	Intervención	Orden de trabajo
2019-03-18	Cambio de sellos mecánicos	OT-2019-00842
2021-11-02	Alineación y balanceo de rotor	OT-2021-03117
2024-05-28	Reemplazo de cojinetes de empuje	OT-2024-01955

4. Documentos asociados

Manual de operación de estaciones de bombeo y procedimiento de arranque en frío de unidades de bombeo.

Documento sintético de uso académico — ARTI 4212, Universidad de los Andes. Empresas y entidades ficticias; sin validez operativa ni regulatoria.